

ОТЧЕТ  
о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Обустройство спортивной площадки в с. Снежное  
(название проекта)  
Октябрьский городской округ  
(муниципальное образование)  
Октябрьский городской округ  
(наименование муниципального района (муниципального округа,  
городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
1409650,55	1 268 685,50	1000,00	139965,05	0,00	1409650,55	1 268 685,50	1000,00	139965,05	0,00	1351791,10	1210826,05	1000,00	139965,05	0,00	57859,45

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

