

ОТЧЕТ  
о реализации проекта инициативного бюджетирования  
Обустройство спортивной площадки в с. Снежное  
(название проекта)  
Октябрьский городской округ  
(муниципальное образование)  
Октябрьский городской округ  
(наименование муниципального района (муниципального округа,  
городского округа))

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.					Остаток неиспользованных средств, руб.
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
1409650,55	1 268 685,50	1000,00	139965,05	0,00	1409650,55	1 268 685,50	1000,00	139965,05	0,00	1351791,10	1210826,05	1000,00	139965,05	0,00	57859,45

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;

ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	4
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае сроки с даты заключения соглашения	мес.	12	7

Представитель инициативной группы  
(председатель территориального  
общественного самоуправления)

  
(подпись)

И.М. Камалова  
(ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава городского округа-глава администрации  
Октябрьского городского округа

  
(подпись)

Г.В. Поезжаев  
(ФИО)

М.П.   
И.О. руководителя финансового органа  
муниципального образования

  
(подпись)

Л.И. Шурманова  
(ФИО)