

ОТЧЕТ
 о реализации проекта инициативного бюджетирования
Детский сад - территория безопасности
 (название проекта)
Октябрьский городской округ
 (муниципальное образование)
Октябрьский городской округ
 (наименование муниципального района/городского округа)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.					Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.					Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, тыс. руб.					Отклонение, тыс. руб.	Причины отклонения
всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	всего	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4		
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11	17
498,82517	448,94265	0,49882	32,42364	16,96006	498,82517	448,94265	0,49882	32,42364	16,96006	498,82517	448,94265	0,49882	32,42364	16,96006	0,00	-

ДС1 - средства бюджета Пермского края;

ДС2 - собственные средства бюджета муниципального образования;


ДС3 - денежные средства населения;

ДС4 - денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Заключение муниципального(-ых) контракта(-ов) (договора(-ов), соглашения(-й) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации Проекта в срок до 1 сентября года предоставления субсидии на стоимость Проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	мес.	8	6
2	Реализация проекта в предусмотренные Порядком сроки с даты заключения Соглашения	мес.	12	9

Представитель инициативной группы


(подпись)

/ Г.С. Шартдинова

Достоверность сведений подтверждаю:

Вр.и.о. главы муниципального района -
главы администрации Октябрьского
муниципального района


(подпись)

/ А.А. Позовицкий

Начальник финансового управления
администрации Октябрьского
муниципального района
Пермского края


(подпись)

/ Т.Г. Винокурова